

点検パトロール（機能診断）の結果を基に補修工事を実施します

活動組織では、水路や農道側溝の通水状況を点検結果を基に、草刈りや泥上げ、ゲート類の保守管理、浸食箇所の補強、破損箇所の補修等の作業計画を立てています。

①資源向上（共同）交付金事業による軽微な補修を実施する予定の箇所

- 水路⑦（田中様宅前の橋より上流）の右岸に10箇所、左岸に7箇所で側壁パネル裏の陥没が見られました。この中には、法面の草刈り作業中に足を落とした箇所がいくつもあり、深いもので1m近く抜けているところがありました。→栗石と碎石を埋める

また、橋の下流にある水門取水口の柵が腐食して落下していました。→新しい鉄枠を取付
 <右岸>



<左岸>



- 水路⑥（団地横）の右岸3箇所で、大きな陥没がありました。→栗石と碎石を埋める
- 水路④⑤併走箇所（県道と町道の三叉路付近）で、10箇所で陥没していました。草刈で足を落としたところです。→栗石と碎石を埋める

②資源向上（長寿命化）交付金事業による補修、更新（外注）を実施する予定の箇所

- 水路③は水路④も部分的に合流し、下流（弓庄第17号排水）は大水で溢れやすいため、側壁パネルの裏側が浸食されて陥没しています。そこで、今年度は、道路側側壁の裏込材を充填しコンクリートで補強することにしました。
- 水路 A-a（東洋電制駐車場脇 樋掛 農道側溝）は、毎春、堆積した泥を重機で浚渫しなければならないため、U字溝を敷設して神田への通水を改善することにしました。





















★このほかにも、補修が必要な箇所があるので、順次計画的に実施していく予定です。



9~11月の主な活動報告

水路の通水状況や側壁裏の陥没を点検しながら作業を進めました。

	作業中	⇨	作業中	⇨	作業後
9/24日 水路⑤ 草刈り 12人参加					
					
10/8日 水路⑦ 草刈り 12人参加					
					
10/22日 水路⑥ 草刈り 11人参加					
					

令和 2 年 9 月～10 月の活動報告 《農地維持支払》

水路や農道の維持活動をしました

【水路㊟の草刈り・泥上げ、農道 D の草刈り】 実施日：9 月 27 日、参加者：7 名

作業前

⇒

作業中

⇒

作業後



【水路㊢法面の草刈り】 実施日：10 月 4 日、参加者：17 名

作業前

⇒

作業中

⇒

作業後



【水路㊣㊤法面の草刈り】 実施日：10 月 11 日、参加者：18 名

作業前

⇒

作業中

⇒

作業後



令和2年10月～11月の活動報告《資源向上支払（共同活動）》

【水路⑨破損部の補修】

実施日：10月22日、参加者：7名

作業前

⇒

作業中

⇒

作業後



【水路④⑥法面陥没部等の補修】

実施日：11月15日、参加者：10名

作業前

⇒

作業中

⇒

作業後



令和3年2月～3月の活動計画（予定）

実施日	集合場所・時間	作業内容	対象者
2月21日（日）	横越公民館・13:30	通常総会・研修会（DVD）	構成員
3月21日（日）	横越公民館前・8:00	水路①⑩の江浚い（泥上げ）	構成員

∞ あとがき ∞ 4月から11月20日までの日当と機械使用料を11月下旬にお支払いしました。ご協力ありがとうございました。間もなく寒い季節が到来します。本組織の屋外活動は来春まで休みます。新型コロナウイルスと共に、インフルエンザにも注意が必要です。皆さまご自愛くださいますように。

